

交通部鐵道局109年8月份大事紀要

日期	工作紀要
109/08/03	本局辦理「機場捷運新北產業園區站(A3)預辦登機及行李處理系統建置計畫」規劃報告，於109年8月3日奉行政院院臺交字第1090022945號函核復同意照辦，刻依院核復內容辦理中。
109/08/03	交通部轉本局所報「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」，奉行政院109年8月3日院臺交字第1090024463號函核定。
109/08/03	本局依「審查交通事業研究發展活動支出適用投資抵減作業要點」，由伍副局長勝園主持，召開會議辦理台北大眾捷運股份有限公司函送108年度研究發展相關費用適用投資抵減認定事宜案。
109/08/03	陳副總工程司景池召開「討論軌道維修備品國產化需求評估第4次會議」，討論建置鐵道設備零組件資料平台相關構想、維修備品採購作業指引相關作業內容，及各營運機構維修備品國產化辦理情形。
109/08/03	交通部王政務次長國材主持，軌道營運機構災害防救聯繫會報109年第1次會議。
109/08/04	溫總工程司代欣主持「S802『臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫』林邊車站號誌電子聯鎖介面工程逾期罰款爭議第2次協商會議」，經協調，廠商與南工處已達成共識。
109/08/05	勞動部職業安全衛生署辦理「109年職業安全衛生優良公共工程選拔，本局南工處「C711標枋寮莒安段土建及一般機電工程」參加評選，由本局廖副總崑亮率南工處劉處長雲生等相關同仁受評。
109/08/06	立法委員邱臣遠聽取本局派員說明基隆輕軌規劃與臺鐵不進基隆站的原因，本局由溫總程司代欣率員與會，結論：1. 請本局於下周三前提供重點書面報告（包括計畫緣起、臺鐵與捷運運量、班距、運量等相關比較及圖說等）。2. 委員預計於開議前召開公開說明會（預定8月下旬），請鐵道局出席與會說明。3. 建議製作宣傳影片，俾與民眾溝通及宣傳。
109/08/06	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第59次會議」，軌道產業專案小組說明基隆輕軌推動國產化具體策略及國內輕軌建設計畫推動國產化座談會籌辦規劃。
109/08/07	溫總工程司代欣主持代辦臺鐵局「鐵路行車安全改善六年計畫-花東瓶頸路段鋪設雙軌工程」C031標工程專案報告會議，主席裁示：C031標3次展延竣工日期已逾六年計畫代辦協議書所載期限，後續不應再辦理工期展延。
109/08/07	國泰人壽保險股份有限公司於桃園置地廣場舉辦「高速鐵路桃園車站特定區產業專用區開發經營案」內橫濱八景島水族館、新光影城及國泰商旅開幕活動（國泰人壽「置地廣場 桃園」聯合開幕記者會），由交通部林部長率本局胡局長湘麟及相關主管參加。
109/08/07	本局呂新喜副總工程司召開「鐵路工程類「鐵路應用-鐵路車輛與列車偵測系統之相容性-第1部：通則」、「鐵路應用-電磁相容性-第3-1部：鐵路車輛-列車與整車」及「鐵路應用-電磁相容性-第3-2部：鐵路車輛-裝置」3項國家標準草案及國家標準建議書討論會議」，就研訂國家標準草案之過程及與參採標準差異之處，標準修訂的考量與結果簡報說明，並請與會單位再次審視及確認標準草案。

日期	工作紀要
109/08/07	交通部例行記者會，議題「南迴鐵路電氣化-號誌升級改善完成」，本局伍副局長勝園率相關人員出席說明。
109/08/10	伍副局長勝園主持本局「第26次工程會報」結論摘要:1.嘉義計畫都市計畫變更案請產管組持續追蹤協調；另本計畫對內控管期程經檢討，修改為114年6月高架營運通車，請北工處管控。2.南迴計畫K001標最近施作進度大幅進展，請再接再厲趕工進。
109/08/11	廖副總工程司崑亮主持高雄計畫第4次督導會議：會中因高雄計畫本(109)年底預計預算達成率僅為87.97%，請南工處加速執行，倘確實無法執行亦請預為研提不可抗力因素。
109/08/11	呂副總工程司新喜主持鐵研計畫第4次督導會議結論，因鐵研計畫之儀器設備ZE001標進度落後，除研提不可抗力因素外，亦須整合各界面時程，訂定管制點，以利計畫執行。
109/08/11	胡局長湘麟主持「機場捷運營運事項協調月報」，追蹤歷次會議結論：「各項機場捷運設備保固瑕疵改善、22KV電纜異常及財產點移交清冊移交情形等議題。」(共計3案)之辦理情形。
109/08/12	依據台灣高鐵公司109年度股東常會決議，交通部投資該公司，108年度可分派之現金股利約29.2億元，業於109年8月12日匯入本局高速鐵路相關建設基金403專戶。
109/08/12	花東雙軌環評評估書於109年8月12日經環保署381次環評大會審議通過
109/08/12	許副組長曉峯率隊出席行政院公共工程委員會召開之「『CE02標軌道技術研究暨驗證中心土木工程』工程會專案稽核」會議，就委員所列稽核缺失予以說明並補充相關資料。
109/08/12	彭副總工程司家德主持「為檢核本局『技術文件及工程圖說管理系統』資料上傳情形」會議，檢核各工程處上傳權管計畫/標案之竣工圖及一般條款K.15等文件資料執行現況，並重申契約一般條款T.竣工及驗收之T.1及T.2等相關規定，請各工程處依契約規定落實辦理。
109/08/12	伍副局長勝園主持「南迴計畫K001標電車線工程工率檢討第3次會議」，會中檢討K001標施工工率，並請廠商(士電公司)提高工率。
109/08/12	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第60次會議」，軌道產業專案小組說明基隆輕軌推動國產化具體策略、鐵道發展基金補助規定辦理情形及CNS標準研訂辦理情形。
109/08/13	彭副總工程司主持「研商南迴電氣化計畫大武變電站是否納入履勘範圍及越區供電緊急應變方案第2次會議」，研商緊急應變方案內容，後續請東工處依會議結論辦理。
109/08/14	交通部王政務次長國材率隊視察南迴鐵路電氣化工程執行情形，由鐵道局伍副局長勝園、東工處伍處長育德、南工處劉處長雲生率員現場領勘及說明。
109/08/17	林部長佳龍聽取鐵道局重大建設簡報(基隆輕軌、北直高鐵、高鐵延伸屏東)，本局由胡局長湘麟率員出席，結論請本局提供北北基軌道政策論述，後續交通部將以中央高度成立溝通平台，盤點整合北北基宜廊帶軌道系統，與臺北、新北及基隆市政府協商溝通，以軌道路網最大綜效為目標，整合推動。
109/08/17	依據高鐵興建營運合約第四次增修協議書規定，台灣高鐵公司業於109年8月17日提撥60.8億餘元存入平穩機制專戶，並於同日將該筆現金匯付至本局高速鐵路相關建設基金403專戶。

日期	工作紀要
109/08/17	呂副總工程司新喜率隊參加交通部施工查核「CE02標軌道技術研究暨驗證中心土建工程」。
109/08/18	<p>行政院李秘書長孟諺召開「研商基隆輕軌相關事宜」會議，交通部由王政務次長國才率本局胡局長湘麟、臺鐵局朱副局長來順及路政司出席，會議結論摘要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本次會議係瞭解規劃內容，不做決議。 2. 請交通部未來於路線方案、系統型式確定後，就民意誤解之內容，與地方共同進行相關政策論述，並可研議納入早期搭乘臺鐵去淡水，到現在大家已習慣搭乘便捷舒適的捷運到淡水，帶動周邊都市發展、商業活動之成功案例。 3. 另請交通部評估若臺鐵共同存在，是否涉及輕軌系統技術層面、大量拆遷、建設經費太高等說明。
109/08/18	彭副總工程司家德率隊辦理「C031代辦南平萬榮工程案」水保監督檢查。
109/08/18	溫總工程司代欣主持「C211標臺南北段地下化工程」及「C213標林森站路段地下化工程」等二標督導行前會議，土建組、工管組督導委員與會。
109/08/18	「臺中計畫」臺中車站第三階段之第三月台及第4至5股道工程啟用營運案，經臺鐵局報奉交通部於8月7日函復同意啟用，本局中部工程處並續與臺鐵局於8月17日跨18日完成各項前置作業，順利於8月18日凌晨5:00正式啟用。
109/08/19	彭副總工程司家德率隊辦理「南迴計畫K001標工程案」水保監督檢查作業。
109/08/19	饒主秘國政率員至臺鐵局主持109年度臺鐵定期檢查作業起始會議，現場檢查作業於8月20至31日完成。
109/08/20	溫總工程司代欣率「工程督導」小組至中工處「C211標臺南北段地下化工程」辦理工程督導作業。
109/08/20	胡湘麟局長主持R-TEAM鐵道科技產業聯盟109年第1次交流會議，就全國高快速鐵道網整體規劃、臺鐵近期重要系統設備建置規劃及輕軌國產化研發推動情形及鐵道產業發展補助機制與各界進行意見交流，以期結合全國鐵道網政策及近期重大建設案提升國內產業參與機會。
109/08/21	溫總工程司代欣率「工程督導」小組辦理中工處「C213標林森站路段地下化工程」工程督導作業。
109/08/21	交通部辦理「109年度交通工程環境影響評估追蹤考核現場勘查」-臺鐵潮州-枋寮電氣化計畫，鐵道局陳組長慧君與南工處劉處長雲生率相關同仁受查。
109/08/23	高鐵台中站新高鐵段20地號土地租賃案臻愛花園飯店開幕儀式，本局由伍副局長勝園率員參加。
109/08/24	行政院蘇院長聽取基隆輕軌捷運簡報，本局由胡局長湘麟率員出席，會議結論(一)推動基隆輕軌，應注意避免工程有過於勉強的規劃，例如路線涉及大量的用地拆遷等。(二)本計畫未來營運方案應妥善規劃，以能永續經營。(三)目前外界對基隆輕軌之規劃尚有若干意見，請加強對外界溝通。

日期	工作紀要
109/08/24	彭副總工程司家德主持南迴計畫暨代辦臺鐵局鐵路行車安全改善六年計畫第10次建設計畫督導會議，結論摘要:1. K001標南迴線實質完工期限109年8月23日已屆，相關工項是否依限完成，請工程處予以清查，如有未完成者，請覈實依契約規定辦理。2. K001標大武變電站臺電公司承諾預計109年12月達成供電目標，依目前進度評估恐有疑慮，請東工處持續協調溝通，並先釐清困難點的權責歸屬，適時向交通部反應或陳報交通部協處。
109/08/24	本局彭副總工程司家德主持，召開南迴電氣化計畫第9次建設計畫督導會議。
109/08/25	胡局長湘麟與日商丸紅總公司(河村等人)召開視訊會議，討論ME01標號誌保固瑕疵改善、履約爭議整體協商、提速案調解及履約保證金處理等議題，楊副局長正君及工管組陪同。
109/08/25	胡局長湘麟率員前往大武至內獅視察南迴電氣化計畫K001標電車線施工情形。
109/08/25	內政部於109年8月25日審議「嘉義市區鐵路高架化計畫」都市計畫變更，決議依初審意見修正通過。
109/08/26	胡局長湘麟主持「南迴計畫K001標施工進度檢討第7次會議」，請工程處及廠商後續依所排定檢查及測試時程辦理。
109/08/26	函頒本局「施工安全管理通報程式操作手冊」，請各工程處於109年9月1日全面實施時，據以督導所屬段隊落實執行，並將稽查所屬工程之辦理情形作成紀錄建檔備查。
109/08/27	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第61次會議」，軌道產業專案小組說明基隆輕軌推動國產化具體策略及國產化座談會討論議題建議。
109/08/28	嘉義市區鐵路高架化計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告(主體工程變更)於109年8月28日經行政院環境保署專案小組第2次審查會議審查通過
109/08/28	廖副總工程司崑亮率隊參加行政院公共工程委員會中央工程施工查核小組，查核「ACL212-1標高雄車站天棚(拱頂桁架)」工程。
109/08/28	胡局長湘麟率員參加運安會召開之「本局、臺鐵局與運安會首長會談」，會中針對鐵道安全合作議題進行會商，並就後續主辦以輪流方式辦理。
109/08/28	本局呂新喜副總工程司主持「軌道工程類「鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第1部分：鋼軌縱向束制之測定」、「鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第7部分：扣壓力與拉拔勁度之測定」、「鐵路應用-軌道-扣件系統之試驗法-第8部分：營運線上試驗」及「鐵路應用-軌道-扣件系統之性能要求-第5部分：表面式鋼軌及埋入式鋼軌之版式軌道扣件系統」4項國家標準草案及國家標準建議書討論會議」，就研訂國家標準草案之過程及與參採標準差異之處，標準修訂的考量與結果簡報說明，並請與會單位再次審視及確認標準草案。
109/08/30	奉交通部指示派員參加「淡海輕軌運輸系統漁人碼頭站至台北海洋大學站」初勘會議，以預為履勘作業之準備。

日期	工作紀要
109/08/31	立法院沈發惠委員辦公室召開「北北基多項軌道建設規劃與執行進度」說明案，本局由陳組長慧君率員與會，結論摘述如下：1. 基隆輕軌後續依法召開公聽會時，各縣市召開之場次，應予公平合理分配。2. 後續北北基各項相關計畫進度如更明確時，請儘速告知委員知悉，俾利協助向民眾溝通。3. 板南線東延汐止案建議納入北北基各項軌道溝通平台中併同討論，如有執行上之困難，請敘明其理由，俾向民眾說明。4. 汐止地區期待捷運已二十多年，若基隆地區堅持臺鐵進基隆，建議考量輕軌止於八堵之前，切勿因此犧牲汐止人擁有輕軌服務之權益。
109/08/31	伍副局長勝園主持「研商『南迴計畫南迴段電氣化』通車啟用前置計畫會議」，研商通車啟用前相關待辦事項。