

交通部鐵道局109年06月份大事紀要

日期	工 作 紀 要
109/06/01	廖副總工程司崑亮主持「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」第3次建設計畫督導會議，會議結論摘要:中博高架橋拆除時程，請南工處賡續追蹤；並請工管組督促南工處儘速辦理相關財產移交作業，以免因移交作業延宕致後續維管費用權責不清。
109/06/01	呂副總工程司新喜主持「軌道技術研究暨驗證中心計畫」第3次建設計畫督導會議。會議結論摘要:ZE01檢測設備購置標已於109年5月1日開工，期程已有延遲，請南工處督促承商積極依約辦理；CE02土建工程標因土方填築延遲、工班嚴重缺工及5月豪大雨天候影響，致施工進度落後，請南工處督促廠商積極趕工。
109/06/02	陳副總工程司景池率隊參加交通部施工查核「C602標博愛陸橋局部改建及跨中央排水臨時軌鋼橋工程」。
109/06/02	李簡派工程司有樂率隊至南工處(左營 燕巢及屏東)辦理109年上半年材料點查作業。
109/06/02	伍副局長勝園主持「『鐵道局所屬工程處進入鐵路範圍內施工後交還鐵路機構作業要點(草案)』研商會議」，邀集臺鐵局研商。結論略述如下，臺鐵局意見略為：其人力調度確有困難；該局施工單位於完成施工後確認無礙行車，並無邀集相關單位再辦理檢查。爰臺鐵局與本局就應否訂定本作業要點(草案)並無共識。
109/06/03	交通部將本局辦理「高鐵延伸新闢路線可行性研究報告」修正版函送國家發展委員會
109/06/03	廖副總工程司崑亮率隊辦理南迴計畫加祿、內獅車站自行(主)檢查(6/3-6/4)。
109/06/03	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第51次會議」，軌道產業專案小組說明鐵道產業案辦理情形、R-Team優先研發項目諮詢會議籌備情形及2020-2030鐵道科技產業配套方案執行計畫第三次討論。
109/06/04	溫總工程司代欣主持「研商『軌道號誌系統國產化基礎架構、介面規範及RAMS初步分析研究』委託專業服務案服務品質異常改善及計畫主持人更換事宜」會議。
109/06/05	陳組長錦勝主持「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫綜合規劃及配合工作技術服務」起始會議，結論：請台灣世曦依契約規定提送工作計畫書，另本局將儘速邀集嘉義縣政府召開會議協商啟動辦理。
109/06/05	彭副總工程司家德率隊辦理南迴計畫C712B標金崙臺東段土建及一般機電工程水保完工檢查。
109/06/05	廖副總工程司崑亮率隊參加交通部「金路獎傑出工程類實地考評小組」辦理「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化(明挖覆蓋)工程」金質獎初評作業。
109/06/05	許副組長曉峯率隊至中工處辦理109年上半年材料點查作業。
109/06/08	臺南市府都發局莊局長德樑、本局陳組長錦勝共同主持臺南車站地面層設計工作小組會議(第三次)，會議決議請細設顧問公司參酌各位委員及與會單位意見，修正臺南車站地面層設計方案，並循序提送都市設計審議及文資審議，後續依審議結果辦理。
109/06/08	李簡派工程司有樂率隊至五堵倉庫針對北工處及中工處(軌測二隊)辦理109年上半年材料點查作業。
109/06/08	嘉義市政府召開「嘉義市區鐵路高架化計畫範圍之嘉義車站及嘉北車站」都市設計審議大會。其主要結論：請申請單位依各委員意見修正報告書，送請委員確認後通過。
109/06/09	由陳副總工程司率機電組參加交通部祈次長召開「5G交通創新服務應用計畫」研商會議(含會前會)，報告本局所提5G智慧鐵道運輸環境建置。

109/06/09	溫總工程司代欣主持本局「第24次工程會報」。會議決議摘要:1. K001標承商出工率仍不足且車輛使用率不高,請工程處督促承商增加工班及提高車輛使用率。2. 請東工處覈實檢討K001標工期,並將調整後日期通知士電公司據以修正節塊圖及管制表後報局審核管制,每週更新辦理情形陳報局長,務必於該期限前完工不得延宕。3. 請南工處督促承商於109年6月底前將潮枋段相關竣工文件提出,並依程序審查。
109/06/09	溫總工程司代欣主持「依本局所屬工程處進入鐵路範圍內施工後交還鐵路機構作業要點(草案)辦理之需求及影響討論會議」。結論略述如下,每次進入鐵路範圍內施工之工項,若可同時施作,則其人力需求及對工進之影響評估應予整合,避免重複計算。原則預留解除封鎖前1小時作為會同臺鐵局人員檢查之時間,惟仍應視工作地點、施作工項等務實評估。
109/06/09	胡局長率員陪同交通部王政務次長會同臺鐵總體檢委員實地視察臺鐵總體檢改善事項辦理情形(第二次),視察臺鐵局臺北機務段機車車輛維修相關作業、司機員報到、始發及檢查作業、檢修完工證明及駕駛模擬機等事項。
109/06/10	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第52次會議」,軌道產業專案小組說明鐵道設備零組件資料平台辦理情形及規劃與2020-2030鐵道科技產業配套方案執行計畫第四次討論。
109/06/10	交通部林部長佳龍視察臺中大車站整體發展規劃及鐵道文化園區行程,本局胡局長湘麟率中部工程處陪同並進行「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」及機關車庫遺構保存相關簡報及現場導覽事宜。
109/06/11	本局中部工程處為取得「臺南市區鐵路地下化計畫」工程用地,於6月11日完成「東區前鋒路1號」強制拆除作業。
109/06/12	本局召開「交通生態保育水維繪本印製出版」執行企劃書審查會議,由規劃組張副組長文俊主持,並邀請3位委員參與審查,結論為原則同意本案執行企劃書
109/06/12	交通部祁次長召開之「臺鐵南迴鐵路車站風貌改造建設計畫」報院前審查會議,本局由溫總工程司率員出席,本次會議獲致結論原則同意,並請依本次會議各機關所提審查意見據以修正報告,代辦部稿陳報行政院。
109/06/12	伍副局長勝園召開「南迴計畫K001標電車線工程工率檢討會議」,結論:請士電依承諾之預計完成時間,排出至完成日期止,每2週之預定完成數量。
109/06/12	吳主任工程司派宏率隊針對本局各組室辦理109年上半年度(定期)ISO品質管理系統內部稽核作業
109/06/12	立法院交通委員會考察「宜蘭地區交通及觀光建設」,交通部林部長佳龍率所屬各機關首長參加,於本局東工處會議室召開「宜蘭重大交通及觀光建設推動現況暨未來進策略探討」座談會。
109/06/15	吳主任工程司派宏率隊針對本局北部工程處辦理109年上半年度(定期)ISO品質管理系統內部稽核作業
109/06/16	交通部於109年6月16日召開『水維生態保育』交通繪本諮商會議,由黃主任秘書荷婷主持,本局由饒主任秘書國政率隊參加,會議結論為請本局將本次會議繪本相關建議提供合約廠商(木田公司)參考。
109/06/16	胡局長湘麟率楊副局長正君及營運監理組同仁,參加由國家運輸安全調查委員會主辦之「2020運輸高階主管安全管理系統研討會」,藉由民航業者建置安全管理系統(SMS)及民航局監理經驗分享,有助本局推動鐵路機構建置安全管理系統及相關修法作業之參考。
109/06/16	胡局長湘麟主持「軌道產業推動重要工作項目第53次會議」,軌道產業專案小組說明鐵道科技產業政策109-110年執行計畫、鐵研中心申設文件及法人籌設辦理情形與智慧鐵道應用
109/06/17	彭副總工程司家德主持「南迴計畫及代辦台鐵局鐵路行車安全改善六年計畫第8次督導會議」。會議決議:1. K001標工期展延申請,東工程處已核予契約工期展延至109年8月23日,本局對於展延期程疑義,請東工處儘速回復說明。2. 重申工程施工網圖應於每次工期展延後,依據現況務實檢討合理調整。

109/06/17	胡局長湘麟主持「機場捷運營運事項協調月報」，追蹤歷次會議結論：「號誌系統轉轍器驅動桿改善情形、各項主要設備瑕疵改善、22KV電纜異常、A11桃園捷運公司站月台層天花板改善、提速現況及營運公司使用需求及財產點移交清冊移交情形等議題。」之辦理情形。
109/06/17	呂副總工程司新喜率隊參加「臺中計畫」臺中車站第三月台及第4至5股道聯合檢查(視為履勘)。
109/06/17	吳主任工程司派宏率隊針對本局東部工程處辦理109年上半年度(定期)ISO品質管理系統內部稽核作業。
109/06/18	王政次國材聽取基隆輕軌重要議題簡報，本局由胡局長湘麟率員與會，結論裁示如下： 1. 基隆輕軌採地下延伸至南港車站。 2. 避免影響臺鐵營運，貨物線維持臺鐵使用，基隆輕軌採另覓路廊方案辦理。 3. 民汐線於路網中交代整合為輕軌，並請研提相關整合路線圖及說明資料，於1周內送交通部參閱，俾後續與地方政府洽談。 4. 本計畫依大捷法辦理後續作業。
109/06/18	交通部陳政次彥伯主持召開「自行車路網建設計畫督導小組」第9次會議，交通部請本局督責台灣高速鐵路股份有限公司儘速研議開放旅客攜帶自行車硬殼攜車箱進出高鐵車廂，俾利明年交通部觀光局自行車旅遊年之推動。
109/06/18	楊副局長正君主持召開「基隆輕軌作為智慧化鐵道評析服務實施計畫書審查會議」。會議結論請中興工程顧問股份有限公司依簡報內容修正及提送服務計畫書核定版。
109/06/18	交通部王政務次長國材主持「『大眾捷運系統履勘作業要點』第2點第1項規定修正草案暨『臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫』初勘單位確認會議」，會議結論：交通部循程序修正頒布「大眾捷運系統履勘作業要點」後，指定臺中市政府擔任「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」初勘單位。
109/06/18	廖副總工程司崑亮率隊代交通部辦理南迴計畫C711、C712A標水土保持計畫監督檢查。
109/06/19	臺鐵局朱副局長來順與本局伍副局長勝園共同主持「兩鐵聯席第1次會議」，提案事項涉有：隧道漏水、邊坡滑動及加固、鐵道路線路基寬度等討論，由相關工程處或臺鐵局依據本次結論憑辦處置或後續追蹤。
109/06/19	溫總工程司代欣主持召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫綜合規劃及配合工作技術服務專題研究1車輛系統暨營運機構最適性評估期末報告審查會議」。會議結論請中興工程顧問股份有限公司就本次會議各單位意見回復說明，並修正報告於109年6月24日前提送。
109/06/19	彭副總工程司家德率隊代交通部辦理南迴計畫C712A標水土保持計畫監督檢查。
109/06/19	吳主任工程司派宏率隊針對本局南部工程處辦理109年上半年度(定期)ISO品質管理系統內部稽核作業。
109/06/20	文化部辦理「第七屆公共藝術獎」入圍作品實地勘查會議。本局南工處入圍獎項：藝術創作獎；入圍作品：臺鐵高雄-屏東潮州捷運化建設計畫屏東車站(邀請比件)公共藝術設置計畫案；藝術團隊：古流工作室；複審地點：屏東車站。
109/06/22	高鐵計畫營運期第十四次定期財務查核，查核時程訂109年6月22、24、30日及7月3日赴台灣高鐵總公司進行書面查核與訪談；7月2日赴桃園站及新竹站進行資產盤點並瞭解資產管理制度；7月8日前往至苗栗站及台中站瞭解各車站建物使用是否符合原使用目的、配置及建物登記簿謄本登載事項。
109/06/22	本局伍副局長勝園與臺鐵局杜副局長微共同主持「研商『109年7~8月枋寮~臺東間夜間列車縮短行駛改以公路替運接駁事宜』」，結論：自109年7月15日起替運。

109/06/22	饒主任秘書國政主持「研商板橋車站共用區工程費用分攤事宜」會議，高鐵公司由鄭總經理光遠率員與會，初步獲致結論：高鐵公司基於使用者及服務旅客立場同意分擔相關經費，惟分擔比例需另行協商。
109/06/23	吳主任工程司派宏率隊針對本局中部工程處辦理109年上半年度(定期)ISO品質管理系統內部稽核作業。
109/06/24	交通部林部長於6月23日、24日視察臺東建設，由本局溫總工程司簡報說明，鐵道局刻正積極辦理東部快鐵可行性研究等相關作業，期能達成全國鐵路網6小時串聯環島的目標。另「臺鐵南迴鐵路車站風貌改造計畫」將以「人本交通」、「設計美學」與「自然永續」為推動原則，來活化車站周邊效益，並打造南迴地方國際鐵道觀光路廊，創造美學經濟。
109/06/24	胡局長湘麟主持召開「南迴計畫K001標施工進度檢討第5次會議」，結論：請工程處督導廠商就人力、機具、材料加強管控，提高工率。
109/06/24	勞動部實施本局「ACL212標高雄車站段地下化(明挖覆蓋)工程」聯合輔導(稽查)，請交通部、本局及本局南工處等會同辦理。勞動部由許部長銘春率職安署鄒署長子廉等，交通部由夏技監明勝率員，本局由楊副局長正君率員，本局南工處由劉處長率員與會。勞動部除檢視現場安全衛生設施執行情形外，建議改善如物料堆置過高、施工護欄變形等，並推廣該部建置之「營造業職安衛線上監督查核系統」。
109/06/29	國家發展委員會召開第76次委員會議，建議行政院可予同意桃園鐵路地下化計畫，以及經費分攤採總經費75%(中央)及25%(地方)之分擔方式。
109/06/29	公告徵求投資人參與「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」，受理期限至109年9月29日止。
109/06/30	本局伍副局長勝園主持召開「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」綜合規劃討論及協調會議，邀集嘉義縣政府與臺鐵局研商及確認，依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」中，地方政府及鐵路營運機構應辦事項之提送期程。